

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор П'ятигірського ліцею

Донецької селищної ради

Ізюмського району Харківської області

Алла МУХОМЕДОВА



ПРОТОКОЛ

технічної (виробничої) наради

**з питань проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття (ПРУ)
П'ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області
за адресою: вул. Шкільна, будинок 4, селище П'ятигірське
Ізюмського району Харківської області**

с-ще П'ятигірське

14 червня 2024 року

Присутні:

Представники Замовника:

Алла МУХОМЕДОВА – директор П'ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області;

Михайло ГРЕВЦЕВ – провідний інженер технічного нагляду.

Представники Підрядника:

Олексій НАЗАРЕНКО – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «СХІДБУД».

Представник проектної організації (авторський нагляд):

Антон КИСЛИЦЯ – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛДЕНА».

Представники комісії з надання консультативної допомоги у сфері будівництва, ремонту та поліпшення об'єктів комунальної власності Донецької селищної територіальної громади Ізюмського району Харківської області:

Андрій ДЬЯЧЕНКО – голова комісії;

Андрій КУЛИК – заступник голови комісії.

**Представник відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та екології
Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області:**

Даніїл ГЕРМАШЕВ – провідний спеціаліст.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд питання щодо подальшого виконання робіт з капітального ремонту протирадіаційного укриття (ПРУ) П'ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області.

району Харківської області за адресою: вул. Шкільна, будинок 4, селище П'ятигірське, Ізюмського району, Харківської області.

СЛУХАЛИ:

Олексія НАЗАРЕНКА, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «СХІДБУД», який повідомив про наступне.

За результатами детального ознайомлення та аналізу проектно-кошторисної документації по об'єкту: Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ) П'ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, за адресою: вул. Шкільна, будинок 4, селище П'ятигірське, Ізюмського району, Харківської області, виникає низка питань та зауважень, а саме:

- згідно паспорту ПРУ та штатного розкладу закладу, розрахункова кількість осіб що приховуються повинна бути 470 осіб. Якщо місткість закладу складає більш 400 осіб, то згідно діючих норм України - ДСТУ 8855 2019 «Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності)», п. 4.15: «...Для вбудованих протирадіаційних укриттів цивільного захисту (цивільної оборони) клас наслідків(відповідальності) приймають таким, як для всієї будівлі або споруди» та табл. 1- цю споруду ПРУ повинно віднести до СС3 класу наслідків.

При обстеженні об'єкту необхідно врахувати:

- у проекті зазначено виконання гідроізоляції внутрішньої частини стін - це мало ефективно, якщо є замкнення потрібно виконувати зовнішню гідроізоляцію;

- у проекті є якась дренажна система, заглиблена нижче рівня поверхні землі на 0,6м. Неясно призначення цієї конструкції так як: дана система, як дренаж, не може працювати при глибині промерзання ґрунту 1.1м. Яку воду вона повинна перехоплювати на цій глибині, якщо, відповідно до звіту з інженерно-геологічних досліджень, рівень техногенних вод виявлено на абсолютній відм. 177,10, що в середньому нижче за рівень планування на -3,4м.;

- в проекті відсутні такі розділи:

ЕТР - електротехнічні рішення,

СПЗ.СЗ — системи протипожежного захисту, система зв'язку,

ІТЗ ЦЗ- інженерно-технічні заходи цивільного захисту,

РЧЕ - розрахунок часу евакуації,

ДУ - димовидалення (як що потрібно по висновку РЧЕ),

ВК – водопровід та каналізація,

ОВіК - опалення, вентиляція і кондиціювання (виконано не в повному обсязі):

- зауваження та коментарі щодо ДБН В.2.2-5: 2023 Захисні споруди цивільного захисту (двері необхідно використовувати герметичні для зовнішніх входів; виходи з будівлі повинні бути запроектовані з тамбурами та мати захисні бетонні конструкції для захисту у разі руйнування будівлі; у проекті відсутня експлікація приміщень - з цієї причини немає можливості оцінити відповідність планувальних рішень новому ДБН);

- розділ опалення не містить розрахункових показників з опалення - не зрозуміло як і куди підключати і чи є у існуючій системі опалення потужності для цього. Немає принципів схем, немає розрізів та мінімальних вузлів. Оцінити що вентилюється та перевірити розділ неможливо;

- розділ вентиляції виконано у вигляді схем. Немає принципів схем, немає розрізів та мінімальних вузлів. Оцінити що вентилюється та перевірити розділ неможливо;

- немає інформації та проектних рішень щодо забезпечення аварійного та автономного електропостачання;

- відсутній технологічний розділ проекту, немає вказівок щодо призначення приміщень, схем евакуації, мінімального забезпечення ПРУ матеріалами захисту;
- відсутні матеріали та розділ з доступності інвалідів, у проекті видно пандуси - але це далеко не всі - спец плити, покажчики, тактильні стрічки та інше. Також є сумніви щодо доступності інвалідів до санвузлів та потрапляння до ПРУ з погляду розвороту перед дверима.
- запроєктований пандус для доступності МГН відповідає нормам:
 Ширина - 1,1 м.,
 Ширина розворотного майданчика – 1,1 м.,
 Накриття відсутнє,
 Дренажу атмосферних опадів немає;
- у проекті немає жодного розрізу по підвалу ПРУ - відсутня можливість оцінити будівлю ПРУ з погляду прийнятих проектних рішень.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома та врахувати доведену інформацію при вирішенні питання щодо подальшого виконання робіт з капітального ремонту протирадіаційного укриття (ПРУ) П'ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області.
2. **Наявні у директора ТОВ «Науково-виробнича компанія «СХІДБУД» пропозиції та зауваження до виготовленої ТОВ «СТАР БУД ЮКРЕЙН» проектно-кошторисної документації вважати обґрунтованими.**
3. З метою дотримання діючих Державних будівельних норм та стандартів України, які забезпечують відповідність будівельних об'єктів сучасним вимогам та спрямовані на цивільний захист населення в умовах надзвичайних ситуацій, **директору П'ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області здійснити усі необхідні заходи щодо коригування проектно-кошторисної документації (внесення змін до затвердженого (схваленого) проекту будівництва на підставі завдання на коригування) по об'єкту: «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ) П'ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області за адресою: вул. Шкільна, будинок 4, селище П'ятигірське, Ізюмського району, Харківської області», розробленої ТОВ «СТАР БУД ЮКРЕЙН».**
4. У зв'язку із необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті будівництва, доручити директору П'ятигірського ліцею Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, як Замовнику будівельних робіт, термінове складання Дефектного акту на можливі додаткові будівельні роботи, закупівлю яких здійснити за окремим договором у відповідності до вимог чинного законодавства України.



	
_____ Михайло ГРЕВЦЕВ	_____ Андрій ДЬЯЧЕНКО
	
_____ Олексій НАЗАРЕНКО	_____ Андрій КУЛИК
	
_____ Антон КИСЛИЦЯ	_____ Данііл ГЕРМАШЕВ